

合肥市通报今年以来大建设进度

地铁1号线三期即将开工建设

10月9日,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者从合肥市建委获悉,前三季度,合肥市续建、新建大建设工程831项,完成投资338.39亿元,与去年同期相比增长3.06%。

■ 记者 祝亮



轨道交通: 第三轮拟建 6条地铁线路	铁路交通: 南站南广场 明年5月可完工	公路交通: 集贤路互通立交 建设进度过半	市政重点路桥: 几条高架延长 线将分段陆续放行	新能源汽车充电设施: 首批10686个新能源汽车 充电桩位即将启动建设	公共停车场: 今年增加停车场 泊位24093个	园林绿化: 新增绿化面积 933万平方米	第四季度开工: 滨湖会展中心二期 年内开工建设
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

轨道交通:第三轮拟建6条地铁线路

2号线于6月20日开始空载试运行,3号线主体结构已完成过半,4、5号线全面开工建设。此外,1号线三期工程正在开展施工招标,第三轮城市轨道交通建设规划(2013~2030年)已报国家发改委待批,具体包含2号线东延、3号线南延、4号线南延、6号线一期工程、7号线、8号线等6条线路。

铁路交通:南站南广场明年5月可完工

新合肥西站设计方案正会同上海铁路局积极与国家铁总对接;庐铜铁路工程进入收尾阶段,计划年底竣工通车;合六区域快线已完成可研编制,并启动PPP咨询机构招标;合安高铁及商合杭铁路推进顺利,预计将分别于2019年底和2020年建成通车。此外,合肥南站南广场工程土方外运已完成66%,支护桩完成87%,计划2018年5月完工。

公路交通:集贤路互通立交建设进度过半

绕城高速改建工程南半幅已完工,正在进行北半幅路基施工;环巢湖道路盛桥连接线、栏滨路、S103合铜路二期等7条道路已完工,望江西路主体工程、G206合淮路(吴山-南岗段)一期、G329合相路一期、集贤路互通立交等续建工程形象进度过半。

市政重点路桥:几条高架延长线将分段陆续放行

铜陵路高架北延、裕溪路高架东延、阜阳北路高架北延、长江西路快速化改造快速推进,并将分段陆续放行,其中,郎溪路(包河大道立交-巢湖南路)主线桥计划明年春节前完工,阜阳北路(东方大道-魏武路)主线桥12月底完工,铜陵北路(北二环-天水路)明年春节前完成桥梁主体。上海路(裕溪路-方兴大道)工程计划于2017年底全面通车。

新能源汽车充电设施:首批10686个新能源汽车充电桩位即将启动建设

按照“全面设计、系统解决、闭环管理”的思路,合肥市城乡建委已编制《合肥市新能源汽车充电设施建设实施方案》、充电设施建设和验收技术规程,拟草《合肥市充电设施建设管理规定》《合肥市充电设施建设运营鼓励政策》,积极推进合肥市市新能源汽车充电设施建设,并初步选定新桥机场、市委党校、政务区绿轴地下停车场等278处规划点位,首批10686个新能源汽车充电桩位即将启动建设。

公共停车场:今年增加停车场泊位24093个

按照合肥市公共停车场规划及建设计划,通过选址新建、轨道交通P+R换乘停车场、精品道路建设、特色街区改造、地块整体开发配建等多种方式深度挖潜,积极推动公共停车场建设。2017年,全市计划建设公共停车场132处、泊位24093个,目前已建成61处、泊位7406个,在建55处、泊位8412个。

园林绿化:新增绿化面积933万平方米

纳入国家住建部考核的蜀峰湾南湖、许小河、河东水库、王建沟4项黑臭水体治理项目均已竣工,并完成水体整治评估,经省住建厅、环保厅复核,整治效果已达“初见成效”目标。今年以来,紧紧围绕城镇园林“增量提质”,积极推进园林绿化建设,全市共完成城镇绿化面积1346万平方米,其中新增绿化面积933万平方米,提升绿化面积413万平方米。

第四季度开工: 滨湖会展中心二期年内开工建设

今年四季度拟开工的重点项目还有:
南淝河路工程:北起横江路,南至长春街,长1.67公里,宽45米至68米。
美和路工程:西起合作化路,东至屏山路,长1.94公里,宽45米。

滨湖新区路网工程:包括徽州大道(珠江路-深圳路)、遵义路(云南路-四川路)、韶山路(南宁路-嘉陵江路)、深圳路(徽州大道-环湖北路)、万年埠路(方兴大道-杭州路)、万年埠路(杭州路-云谷路)、长沙路(嵩山路-包河大道),全长约6公里。

合工大智能制造技术研究院:位于滨湖卓越城花园大道以南、辽宁路以东,占

地约294亩,建筑面积约30.7万平方米。
滨湖国际会展中心二期工程:位于滨湖新区锦绣大道与南京路交口,总建筑面积12.9万平方米。

合肥市青少年综合实践基地新建项目:位于庐阳区三国城路以北,占地面积约120亩,建筑面积约8.7万平方米。

合肥特殊教育中心北校区:位于磨店高教城,占地125亩,建筑面积5.9万平方米。

新能源汽车充电设施建设项目:按期完成一期选点及桩位确认,以及二期选点任务,尽快完成招标工作,确保10月份开工建设,年内完成2017年计划目标任务。

市场星报公益广告

文明旅游

每个人都是一道
亮丽的风景线



文明旅游行为公约

- 重安全 讲礼仪 不喧哗 杜陋习 ●
- 守良俗 明事理 爱环境 护古迹 文明行 最得体 ●

中央文明办 | 国家旅游局

市场星报 全国数字出版转型示范单位